

| Hinweis: | | Erforderliche Unterlagen zur Bescheinigung Brandschutz II | |
|---------------------|--|--|-------------|
| | | gem. gepr. BSN (bzw. Prüfbericht) und §2 SPrüfV - Stand der Vorlage 28.01.2014 | |
| Bauvorhaben: | | | |
| Unser Zeichen: | | Datum: | Bearbeiter: |
| | | Stand Vorlage 04.05.2015 | |
| Nr. | Bescheinigung eines Prüf-SV bei Sonderbauten, sowie bei Mittel- und Großgaragen zur Wirksamkeit und Betriebssicherheit (§2 Abs. 1-3 SPrüfV) für: | Bemerkungen | Erf. |
| 1 | Lüftungsanlagen | von and. Stelle zu beurteilen – weil nicht brandschutzrelevant | |
| 2 | CO-Warnanlagen | nicht brandschutzrelevant, Erfordernis ist von anderer Stelle zu beurteilen | |
| 3 | Rauchabzugsanlagen (RA) | NRA, MRA, RDA, ÜBA, Lüftungsanlagen zur Entrauchung | |
| 4 | Selbsttätige Feuerlöschanlagen | Sprinkler-, Sprühwasser-, Wasserdampf-, Schaum- bzw. Gas-Löschanl. | |
| 5 | Nichtselbsttätige (halbstationäre) Feuerlöschanlagen | sowie nasse Steigleitungen, Druckerhöhungsanlagen, Wandhydranten (S/F) | |
| 6 | Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (BMA) | BMA inkl. Alarmierungseinrichtung (ELA, SAA usw.) | |
| 7 | Sicherheitsstromversorgungen (SSV) | Einzelakku, Zentralbatterie, Diesel, Sekundärnetz | |
| 8 | Rauchwarnmelder-Anlagen (RWM nach DIN 14676) | bei Abw. oder Sonderbauten falls als Alarmierungseinrichtung eingestuft | |
| 9 | Feuerwiderstandsdauer trag. und aussteif. Bauteile | bei Geb.-Kl. 4 bzw. Kl. 5 oder ansonsten falls lt. Kriterienkatalog | |
| Nr. | Bestätigung eines Sachkundigen zur Betriebssicherheit (§2 Abs. 4 SPrüfV) für: | Bemerkungen | Erf. |
| 15 | Feuerwiderstandsdauer trag. und aussteif. Bauteile | bzw. abhängig vom Kriterienkatalog durch den Prüfstatiker zu bescheinigen | |
| 16 | Schutzvorhänge | als Brandschutz- / Rauchschutzabschluss | |
| 17 | Blitzschutzanlagen | äußerer Blitzschutz | |
| 18 | Rauchableitungsöffnungen | RA-Klappe mit manueller Bedienstelle oder zusätzlich Rauchschalter | |
| 19 | Handfeuerlöscher | tragbare bzw. fahrbare Feuerlöscher | |
| 20 | Trockene Steigleitungen | mit Einspeisestelle | |
| 21 | Rettungswegkennzeichnung | selbst- oder hinterleuchtete Rz | |
| 22 | Notleitern und Rettungspodeste nach DIN 14094 | Inkl. Abnahme durch Prüf-SV für Standsicherheit (DIN Teil 1 + 2 Pkt. 6.2.1) | |
| 23 | Hydranten auf Privatgelände | zur Löschwasserversorgung | |
| 24 | Rauchwarnmelder (RWM nach DIN 14676) | falls kein Sonderbau – einzeln oder vernetzt – | |
| 25 | Sicherheitsbeleuchtung | Treppenlauf, Flure, Gänge im Fluchtwegverlauf | |
| 26 | Automatische Ansteuerungen über die BMA | lt. Brandfallmatrix z. B. Türen, FS-Klappen, Beleuchtung, Alarmierung | |
| Nr. | Verwendbarkeitsnachweise (AbZ, AbP, ZiE) und Übereinstimmungs-Bestätigung (ÜB) bzw. Fachunternehmer-Erklärung (FE) für: | Bemerkungen Erfordernis ÜB bzw. FE nach Angabe im Verwendbarkeitsnachweis | Erf. |
| 30 | Feuerschutzabschlüsse und Feststelleinrichtungen | mit Einbauort, bzw. Türnummer | |
| 30/1 | Feuerschutzabschlüsse (mit Prüf. d. anerk. Prüf-St.) | für BS- bzw. RS-Vorhänge oder Abschlüssen im Zuge von Förderanlagen | |
| 31 | Automatische Schiebetüren in Rettungswegen | mit Einbauort, bzw. Türnummer | |
| 32 | Türen mit elektr. Verriegelung in Rettungswegen | mit Einbauort, bzw. Türnummer | |
| 33 | Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen | mit Einbauort | |
| 34 | Brandschutzabschottungen | Kabel- bzw. Rohrabschottungen mit Einbauort | |
| 35 | Trockenbau mit Brandschutz-Anforderungen | Böden, Wände, Decken, Unterdecken mit Einbauort | |
| 36 | Brandschutzverglasungen | F..., G..., oder in der Bauart „wie F ...“ mit Einbauort | |
| 37 | Kanäle und Schächte mit BS-Anforderung | mit Einbauort | |
| 38 | BS-Anstriche und BS-Bekleidungen | mit Einbauort | |
| 39 | Bodenbeläge | mit Einbauort; nichtbrennbar oder schwerentflammbar | |
| 40 | Bedachungen | mit Einbauort o. Ziegeldachung, Blechdach nach DIN 4102-4 klassifiziert | |
| 41 | Einbauten und Ausstattungen | Einrichtungen, Möblierungen, Textilien, ... | |
| 42 | Nichttragende Massivwände mit BS-Anforderung | mit Einbauort | |
| 43 | Brandwandausführung | mit Überdachführung oder „bis dicht unter die Dachhaut“ | |
| 44 | Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) | bei mehr als 10cm Dämmstärke gem. AbZ | |
| 45 | Aufzugs-Schachttüren nach DIN oder DIN-EN 81-58 | sofern Aufzugsschacht verlangt | |
| 46 | Oberer Abschluss des Treppenraums | „wie Decke“ oder „TR-Wände dicht u. die Dachhaut“ evtl. „DG F30 v. unten“ | |
| 47 | | | |
| Nr. | Betrieblich-organisatorische Nachweise für: | Bemerkungen | Erf. |
| 50 | Brandschutzordnung | Teil A, Teil B, Teil C – DIN 14096 | |
| 51 | Feuerwehrpläne z.B. nach DIN 14095 | Bestätigung der Feuerwehr zur Verwendung als Einsatzpläne | |
| 52 | Flucht- und Rettungspläne | DIN ISO 23601 u. BGV A8 | |
| 53 | Brandschutzbeauftragter | Namentliche Nennung | |
| 54 | Betriebliches Evakuierungskonzept | vom Betreiber /Träger der Einrichtung z.B. Personaleinsatz, Sammelplatz | |
| 55 | Bestuhlungs- und Einrichtungspläne | von Raum | |
| 56 | | | |
| Nr. | Sonstige Bestätigungen für: | Bemerkungen | Erf. |
| 60 | Aufschaltung z. Alarmauslösenden Stelle | Bestätigung vom Bauherrn / Betreiber | |
| 61 | Befestigung und Beschilderung der FW-Zufahrt | Bestätigung vom Bauherrn / Betreiber | |
| 62 | Löschwasserversorgung | Bestätigung des Versorgers bzw. der Feuerwehr (z.B. Löschwasserteich,...) | |
| 63 | Betriebssicherheit der Feuerungsanlage | Bestätigung des Kaminkehrer | |
| 64 | Betriebssicherheit der Dunstabzugsanlagen | Bestätigung des Kaminkehrer | |
| 65 | | | |

Bemerkung: Vorlage der Unterlagen spätestens zwei Wochen vor der geplanten Nutzungsaufnahme bzw. bis zum: _____